

**重 要****INTER LOCK 施工前チェックシート**

この度は、INTER LOCK をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
このチェックシートは、INTER LOCK を施工する前に、製品が正常に作動している事を確認していただく為のチェックシートになります。施工前に問題が無く、取り付け後に不具合が出た場合には再度取り付け方法をご確認いただけます様、宜しくお願い申し上げます。

施工前チェック時の仮組み(取付説明書を一読していただき、箱・室外リーダー裏板・室内ボディ下側に貼ってあるシリアルNo.が同じ事を確認してから下記の作業にお進みください。)

1. 室外リーダーのケーブルを室内ボディの基盤と接続。(表面の保護フィルムは剥さないでください)
2. マグネットセンサーのケーブルを室内ボディの基盤に接続。 3. ケーブルの切断がない事を同時に確認。

チェックポイント	点検操作	施工前	確認事項	施工後	
通電確認	①	9V角電池を室外リーダーの非常用電源端子に当て、起動を確認してください。		端子に極性はありませんので確実に接触させてください。	
	②	室内ボディにエボルタ乾電池単三形を入れ、起動を確認してください。		4本すべて新品をご使用いただき、端子の確実な接触を確認してください。	
	③	室内ボディ基盤にACアダプターを接続し起動を確認してください。 ※ACアダプターご使用時のみ。		家庭用AC100V電源をご使用ください。 ※ACアダプターの改造は絶対におやめください。正常に作動しなくなります。	
室外リーダー確認	④	ウェイクアップボタンを1回押して、カードランプの点灯を確認してください。 付属の専用カードがカードリーダーに反応する事を確認してください。		カードリーダーが反応すると、“ピー”という音が鳴り、カードランプが消灯します。 専用カードを登録する際は、開錠状態で行ないます。	
	⑤	ウェイクアップボタンを2回押して、すべてのテンキーが点灯する事を確認してください。 0~9/#/*をタッチして、すべてのテンキーが反応する事を確認してください。		テンキーが反応すると、“ピツ”という音がして、すべてのテンキーが点滅します。 *をタッチすると、“ピー”という音が鳴り、テンキーが消灯します。	
室内ボディ確認	⑥	OPENボタンを押し、開錠/施錠の作動を確認してください。		OPENボタンを押すと、青く点灯しながら作動します。	
	⑦	SETボタン/CARDボタンを押し、それぞれのボタンが作動する事を確認してください。		開錠時には“ピツ”という音がしてテンキーが点灯し、施錠時には“ピー”という音が鳴ります。	
	⑧	サムターンを手で動かして、開錠/施錠方向に回転する事を確認してください。 それぞれ90°回転しなくても故障ではありません。扉(錠前)に取り付ければ正常に作動するようになります。		取り付け後にOPENボタンで作動させてからサムターンを手で動かして、正常に回転する事を確認してください。 サムターンの作動時は、作動音と共にOPENボタンが青く点灯します。	
	⑨	開錠状態でマグネットセンサーにマグネットを近づけ、OPENボタンが青く点灯して感知する事を確認してください。 ※マグネットセンサーご使用時のみ。		設置の際は、センサーとマグネット間が10mm以内になる様に調整してください。 STマグネットご使用時は、センサーの中心を避けて設置してください。	
リモコン確認	⑩	リモコン登録が出来るかを確認し、リモコンによる施開錠を確認してください。 ※リモコンタイプご使用時のみ。		リモコンの電波が届きにくい場合は、オプションの中継器セット/中継器用カードリモコンをお買い求めください。	

**※すべてのチェックが終了しましたら、初期化の作業を行なってください。**

**■施工前チェックで不具合が見られた場合(扉へ取り付け前の状態)**

新品交換をさせていただきます。製品と同じシリアルNo.の箱に、全ての部品を揃えてご返送ください。

**■施工前チェックで不具合が無く、施工後に不具合が見られた場合**

代替機をレンタルさせていただきますので、製品と同じシリアルNo.の箱に、全ての部品を揃えてご返送下さい。製品の状態を確認後、保証書の規定に基づき、無償修理致します。

**※返送品の欠品・修復出来ない破損等につきましては、実費を請求させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。**

**※現場出張費等のご請求には対応致しかねます。ご理解いただけます様、宜しくお願い申し上げます。**